



**Herzlich willkommen**

Dienstag, 12. November 2019 – Anwohnerinformation



**Norbert Vetterli**  
Spitaldirektor  
Spital Frauenfeld



**PD Dr. Stefan Dueweli**  
Ärztlicher Direktor  
Spital Frauenfeld



**Doris Rathgeb**  
Pflegedirektorin  
Spital Frauenfeld



**Stefan Bogo**  
Leiter Projekte  
Thurmed Immobilien  
AG



**Martina Alt**  
Projektleiterin Nutzer  
Spital Frauenfeld



**Isidro Malinconico**  
Gesamtprojektleiter  
Steiner AG



**Wilhelm Rudolph**  
Leiter Ausführung  
Steiner AG

## Aktueller Stand BZ II


Tag der offenen Tür

Umzug

Was kommt im BZ III

Rückbau

Kommunikation / Information





## Bestand

2019

29. Juli:  
Inbetrieb-  
nahme  
Empfang ✓

Ab  
1. September:  
Inbetrieb-  
nahme  
versolino,  
Apotheke, Sizi ✓

1. Oktober:  
Inbetrieb-  
nahme  
Restaurant /  
Toiletten ✓

2020

17. Januar:  
VIP – Anlass

18. Januar:  
Tag der  
offenen Tür

März:  
Start BZIII



## Neubau

4. Juli:  
Übergabe  
Serverräume ✓

August:  
Malerarbeiten  
OG07 + OG08 ✓

Mai -  
Dezember:  
Abnahmen /  
Inbetrieb-  
setzungen der  
techn.  
Anlagen ✓

19. Dezember:  
Übergabe  
Neubau / OP  
betriebs-  
bereit

22. & 23. Feb.:  
Bezug  
Neubau



29. Feb & 1.  
März:  
Bezug  
Neubau



- Inbetriebnahme Café und Take Away am 1. September 2019



- Inbetriebnahme Horizont Apotheke AG am 9. September 2019



- Inbetriebnahme Restaurant VERSO am 1. Oktober 2019
- 220 Sitzplätze (304 ab Januar 2020)
- Vielfältiges Verpflegungsangebot im Free Flow Bereich
- Finale Fertigstellung inkl. Lounge Bereich erfolgt bis zur offiziellen Eröffnung im Januar 2020





- Baulich grösstenteils fertiggestellt
- Aktuell Integrale Tests und Inbetriebnahme der unterschiedlichen Anlagen
- Übergabe an die Bauherrschaft am 19.12.2019



# Baufortschritt – Korridor Bettenstationen

März`19

April`19

Juni`19

Juli`19

November`19



März`19

Mai`19

August`19

November`19

# Aktueller Stand BZ II

## Tag der offenen Tür

Umzug

Was kommt im BZ III

Rückbau

Kommunikation / Information



## Veranstaltungsrahmen

- Erster Einlass 09:00 Uhr
- Letzter Einlass 15:00 Uhr
- Gesamtrundgang mit Dauer von rund 2 – 2.5h
- Annahme Besucherzahl 5`000 – 7`000
- Einlass ohne Voranmeldung




Gesamtrundgang durch folgende Bereiche:

- Physiotherapie
- Strahlentherapie
- Gebärabteilung
- Bettenstation
- Diagnostik / Dialyse
- Technik
- OP-Bereich

### Legende

- Rundgang Fussgänger
- Rundgang Rollstuhl
- Helfer
- Personenleitsystem
- Rollup/Info Rundgang (Besucherführung) Screen





- Keine Parkmöglichkeit in KSF-Nähe gegeben
- Rüegerholz - belegt / Marktplatz – Baustelle
- Nutzung von Feldern unmöglich – Winter


→ **Allmend mit Shuttle zum KSF**

→ **Enger getaktete Busfahrten vom BHF zum KSF**

→ **Kostenlose Nutzung Stadtbus in Zone 921**

→ **Bewährtes Verkehrsleitungsmodell aufgrund OAFF**

**Fokus der Kommunikation liegt klar auf ÖV**



Aktueller Stand BZ II

Tag der offenen Tür

Umzug

Was kommt im BZ III

Rückbau



Kommunikation / Information



Externe Unterstützung durch:

- Umzugsfirma Gimmi
- Zivilschutz
- Pensionierte des KSF





- Alle Patienten werden im Bett transportiert
- Jeder Patient wird von einer Pflegefachperson und zwei Zivilschützern begleitet
- 15 Pflegefachpersonen zügeln die Patienten der Klinik der sie angehören (Bspw. Medizin)
- Wegen den intensiven Liftnutzungen für den Umzug, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir an diesem Tag **nur sehr eingeschränkt Patientenbesuche** von Angehörigen empfangen können.

Aktueller Stand BZ II

Tag der offenen Tür

Umzug

Was kommt im BZ III

Rückbau

Kommunikation / Information

*«Nach dem Neubau ist vor dem Umbau»*

Folgende Bereiche werden nach der Betriebsaufnahme des Neubaus umgebaut / saniert:

- Stationärer OP wird zum ambulanten OP
- Interdisziplinäres Ambulatorium / IdA
- Ambulatorium Urologie
- Ambulatorium Frauenklinik / GEBS
- Radiologie
- Konferenzräume

Höchste Herausforderung da der Umbau in Bereichen mit laufendem Spitalbetrieb realisiert wird.

Aktueller Stand BZ II


Tag der offenen Tür

Umzug



Was kommt im BZ III

Rückbau

Kommunikation / Information



- Einrüsten mit engmaschigem Netz zum Schutz vor herabfallenden Teilen und Einnisten der Vögel
- Rückbau des alten Innenausbaus und Schadstoffsanierung über Aussenlifte
- Schadstoffsanierung durch akkreditiertes Unternehmen mit bereichsweiser Einhausung im Unterdruckverfahren
- Rückbau des alten Rohbaus mittels grossem Kran
- Geschossweises und halbversetztes «abknabbern» des Betons durch Hydraulikwerkzeuge der Abbruchgeräte



02.03.2020	Einrüsten des alten Bettenturms Räumung des alten Bettenturms
23.03.2020	Übergabe alter Bettenturm von Bauherrn an GU
ab 24.03.2020	Beginn Rückbau Innenausbau alter Bettenturm Erneuerung von drei Liften / Rückbau der restlichen Lifte
Mitte April 2020	Beginn Schadstoffsanierung Aussenfassade
ab November 2020	Beginn Rückbau alter Bettenturm Dauer ca. 5 Monate

- Lärmemissionen in ähnlichem Ausmass wie in Rohbauphase

→ definierte Arbeitszeiten MO-FR:


laute Arbeiten	7.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
Kranzüge	6.30 – 7.00 / 18.00 – 20.00

→ definierte Arbeitszeiten SA:

laute Arbeiten	7.00 – 12.00
Kranzüge	12.00 – 16.00

- Parkieren

→ Problem im Rahmen des Rückbaus geringer, da bei Weitem nicht mehr so viele Unternehmer / Bauarbeiter vor Ort sind.



LKW-Frequenz zu Beginn des Jahres geringer,  
mit Start Rückbau wieder steigend – ähnlich  
dem heutigen Aufkommen.





- Informationen zum Tag der offenen Tür
- Quartalsberichte zum Baugeschehen
- Freunde KSF
- Weitere Veranstaltungen für Anwohner

The screenshot shows the website interface with a search bar at the top containing the text "Fachbereiche, Angebote und mehr finden". Below the search bar is a navigation menu with icons for "Angebote & Fachbereiche", "Bildung & Karriere", "Patienten & Besucher", and "Ärzte & Zuweiser".


The main content area features a section titled "Bauprojekte" with a sub-section for "Neubau 'Horizont' Kantonsspital Frauenfeld". This section includes a large image of the modern hospital building and a text block that reads: "Tag der offenen Tür des Neubaus 'Horizont' Kantonsspital Frauenfeld am Samstag, 18. Januar 2020 von 9.00 - 15.00 Uhr".

On the left side, there is a sidebar menu with various links such as "Das Wichtigste in Kürze", "Zeitstrahl - Bauverlauf", "Baustellen-Webcam", "Veranstaltungen", "Fragenpool (FAQ)", "Pressespiegel", "Kontakt", "Stimmen aus dem KSF", "Quartalsberichte", "3i Münsterlingen", "PathoE3 Münsterlingen", and "Weitere Projekte Münsterlingen".

On the right side, there is a "Links" section with a plus sign, and a "News" section with a plus sign.

## Fragen & Anliegen zu:

- Baustellenverkehr / Parkierung
- Baulärm / Abfall
- Arbeitszeiten
- Verkehrsbehinderungen
- ...




**STEINER**

**Mail:** [isidro.malinconico@steiner.ch](mailto:isidro.malinconico@steiner.ch)  
**Tel:** 079 212 75 73

## Fragen & Anliegen zu:

- Projekt Horizont allgemein
- Tag der offenen Tür
- Infoveranstaltungen / Freunde KSF
- ...



 **Spital Thurgau**  
FRAUENFELD

**Mail:** [horizont.ksf@stgag.ch](mailto:horizont.ksf@stgag.ch)  
**Tel:** 052 723 7188 (Mo-Fr: 8 – 17 Uhr)



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**