



Bauprojekte – aktuelle Informationen 1/3

KSM

Projekt 3i – Projektabschluss

Nach Abschluss des Neubaus ‚Osttrakt‘ werden die frei gewordenen Bereiche im Behandlungstrakt hergerichtet und für die neuen Nutzungen der Medizinischen Diagnostik, Tagesklinik und der Urologie bereitgestellt.

Abbrechen, Bohren und Spitzen, Lärm und Staub – Bauen unter Spitalbetrieb wird alle Beteiligten wiederum sehr stark fordern!

- Übergabe 2. Etappe 31. März 2017

Diese Umbauarbeiten im 3i werden von verschiedenen Nebenbaustellen – Fassadensanierungen, Renovation Physiotherapie, Erdbebenmassnahmen, Anpassungen Technikzentralen etc. begleitet, welche mehrheitlich zusammen mit dem Umbau ihren Abschluss finden.

IMK – Infrastruktur Medizinische Klinik

Mit Freiwerden der Diagnostikräume vom Bettenhaus West in den Umbauperimeter 3i Anfang April 2017 werden die frei werdenden Räume umgenutzt. Das Vorprojekt mit den künftigen Belegungen ist abgeschlossen. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich in 3 Etappen:

- Schlaflabor Erweiterung: Dez 2016
- Umnutzung „alte Kapelle“ für Neurologie und Geriatrie, inkl. Rochaden Neurologie: Sommer 2017
- Umnutzung Med. Diagnostik für Onkologie inkl. neues Zytostatikalabor und med. Ambulatorien: ab Sept 17

PathoE3

Im Bereich des alten Hallenbades beim PH3 wird als Ersatzbau für die heutige Pathologie ein Neubau unter dem Namen „PathoE3“ erstellt. Neu wird ein Verbindungstunnel zwischen Bettenhaus Süd und Pathologie erstellt.

- Baubeginn 2. Mai 2016
- Übergabe 1. Dezember 2017

INF – Infrastruktur Notfallstation

Die Notfallstation wird neu in Bereiche „Notfall“, „Fast-Track“ und „Notfall-Bettenstation“ strukturiert. Die baulichen Anpassungsarbeiten erfolgen in zwei Etappen zwischen Frühjahr bis Herbst 2017.

- Etappe 1 Externes Warten, Schmerztherapie, Fasttrack Räume Fassade Ost Januar bis Mai 2017
- Etappe 2 Vortriage, Internes Warten, Wundversorgung Notfallbettenstation Juni bis September 2017

Parallel zu diesen Arbeiten werden die Räume an der Ostfassade im Geschoss A renoviert, teilweise umgebaut und umgenutzt.

Bauprojekte – aktuelle Informationen 2/3

KSM

Fassadenrenovation Innenhof Ost und Physio-/Ergotherapie Anpassungen

Die Fassadenrenovation und die Neugestaltung des Innenhofes Ost als Therapiehof (für die Physio- und Ergotherapie) lösen auch Anpassungen in den Räumen der Physio-, Ergotherapie und der Medizinphysik aus.

Gemäss kürzlichem Beschluss werden im Geschoss U NICHT wie ursprünglich geplant alle Fenster „heruntergeschnitten“ (wie im Innenhof West), sondern in der Grösse belassen. Es gibt aber mehrere Ein- Ausgänge in den Innenhof und Anpassungen beim Empfang und weiteren Physio-/Ergotherapieräumen.

Der alte MTT Raum wird zu einer neuen Personalgarderobe umgebaut.

- Baubeginn Feb/März 2017
- Abschluss Sommer 2017

N.B. Im Anschluss an dieses Projekt erfolgen auch Anpassungen der Räumlichkeiten der Nuklearmedizin. Die Terminierung und Detailplanung dieser Arbeiten ist noch offen.

PEGABI – Personalgarderoben; Betrieb und Infrastruktur (Vorprojekt)

Der Handlungsbedarf zur Verbesserung der Personalgarderoben ist uns bekannt. Mit dem Abschluss der zahlreichen grossen Bauprojekte widmen wir uns auch diesem Thema. Im ehemaligen MTT Raum entsteht eine neue, grosse und moderne Personalgarderobe.

Durch den Verbindungstunnel aus dem BHS in die neue Pathologie gehen einige Garderobenplätze verloren. Die schrittweise Optimierung und Anpassung aller Personalgarderoben wird in den kommenden Monaten geplant.



Bauprojekte – aktuelle Informationen 3/3

PDT

Haus U

Erd- (EG) und 1. Obergeschoss (1. OG) werden unter laufendem Betrieb in mehreren Etappen umgebaut. Die Stationen werden so gestaltet, dass sie für jede Patientengruppe nutzbar sein werden. Haustechnik und deren technische Erschliessungen werden modernisiert. Das Gebäude wird für die Erdbebensicherheit ertüchtigt und nach Abschluss der Sanierung den Minergie Standard erreichen. In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege wurde das Gebäude in das frühere, ursprüngliche Erscheinungsbild zurückversetzt.

- Abschluss Etappe 1 (EG + 1. OG landseitiger Trakt) :
April 2017 Juni 2016 – März 2017
- Abschluss Etappe 2 (EG + 1.OG seeseitiger Trakt) :
ca. Dez 2017 März – November 2017

Haus K

Im Anschluss an das Haus U ist die Totalsanierung vom Haus K geplant. Das Haus wird total saniert und nach den betriebswirtschaftlichen Vorgaben und Vorschriften ausgebaut. Das Haus wird für die Sanierung ganz geräumt.

Die Bauzeit ist von Dezember 2017 – Februar 2019 geplant.

WLAN Infrastruktur (Access Points)

Das Kantonsspital Münsterlingen wurde flächendeckend mit neuen Access Points für die Wirelessverbindung ausgerüstet. Zurzeit werden in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen und in der Stiftung Mansio die Access Points ersetzt. Auch diese Arbeiten sollten bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

NaSt : Psychiatriezentrum Kreuzlingen, Nationalstrasse 19

Die Umbauplanung für das neue Psychiatriezentrum an der Nationalstrasse 19 in Kreuzlingen läuft ebenfalls auch Hochtour. Zwischen April und Juli 2017 werden einerseits der EPD vom Haus B in Münsterlingen an diesen neuen Standort ziehen, andererseits zieht die Tagesklinik auf dem Ziil-Zentrum an diesen gemeinsamen Standort, der in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs liegt und somit ideal erschlossen ist, um.

Viele Arbeiten gehen leider nicht ohne Lärm, Vibrationen und Staub vorstatten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Alfons Eder, thurmed Immobilien AG & Stephan Kunz, Spital- & Verwaltungsdirektor

Bauprojekte_aktuelle Informationen_Dezember 2016	Erstellt am / durch: 11/2016 / O. Krebs & C. Wunderlich	Letzte Änderung am / durch: 12/2016 / SKU, CW, AE
Spital Thurgau: Kantonsspital Frauenfeld / Kantonsspital Münsterlingen / Psychiatrische Dienste Thurgau / Klinik St. Katharinental		